

Maßnahmenpakete 09/2022	Konkrete Maßnahme/n	Wo?	Was?	Hinweise aus Begehung 09/2022:	Wer?	Status	Zu wann?	Aktueller Stand (09/2023)	Rücksprache mit GBM+BLB 6.9.2023	Antwort GBM 21.11.2023
1. Barrierefreie Wege zu & Stellplätze an zentralen Gebäuden des Campus Essen-Werden durch Teerung und Markierungen herstellen	1.1.a barrierefreier PKW-Stellplatz vor Preußenflügel (am barrierefreien Eingang)	Innenhof	Bodenmarkierung		GBM	zugesagt	Q4/2022	umgesetzt		GBM: Wird abgearbeitet, sobald die Witterungsverhältnisse dies zulassen.
	1.1.b barrierefreier PKW-Stellplatz vor Bibliothek (am barrierefreien Eingang)	Innenhof	Bodenmarkierung	Parkplatz vor Bibliothek bei Revisionsdeckel	GBM	zugesagt	Q4/2022	umgesetzt		
	1.1.c Hervorhebung des bestehenden barrierefreien PKW-Stellplatzes zwischen Hauptgebäude und Neuer Aula (an barrierefreien Seiteneingängen)	weitere Außengelände	Bodenmarkierung	DIN-Größe des Parkplatzes hervorheben, da häufig zugeparkt	GBM	zugesagt	Q4/2022	in Verzug	Beauftragte: ist notwendig und steht aus GBM: wird geprüft	
	1.2 barrierefreier Weg zwischen Preußenflügel und Bibliothek (an barrierefreien Eingängen) -- temporäre Zwischenlösung bis zur Umsetzung einer gesetzes-konformen Dauerlösung im Zuge der Sanierung von West- und Verwaltungsflügel	Innenhof	Teerung	Wegführung: für Steigung existierenden Plattenweg nutzen, auf Höhe der Bibliothek zwischen zwei Gullis durch abbiegen und diese Kreuzung auf ebenem Grund gestalten, damit ein Plateau zum Ausruhen für Rollstuhlfahrende entsteht	BLB	zugesagt	Q4/2022	als Pilot-Teerung in 2023 umgesetzt (da Witterungsbeständigkeit des aufgetragenen Materials unklar) _abweichende Wegführung aufgrund von fachlichen Einwänden des Dienstleisters _nachträglicher BLB-Antrag beim Denkmalschutz ausstehend	Beauftragte: Weg muss als solcher erkennbar gemacht werden (z.B. Bodenmarkierungen), da teils zugeparkt! GBM: wird geprüft	
	1.3 barrierefreier Weg zu den Innenhof-Eingängen des Hauptgebäudes (d.h. von Bibliothek zu Pforte, Ballet- und Verwaltungsflügel) -- temporäre Zwischenlösung bis zur Umsetzung einer gesetzes-konformen Dauerlösung im Zuge der Sanierung von West- und Verwaltungsflügel	Innenhof	Teerung	Wegführung entlang der bereits geteerten Abschnitte	BLB	zugesagt	Q4/2022	in Verzug aufgrund von Einspruch des Denkmalschutzes	Beauftragte: Einspruch des Denkmalschutz ist bekannt (vgl. Protokoll der Senatssitzung 241), jedoch wurde nur ein Verzug bzw. Aussetzen bis zur Klärung kommuniziert. Sollte ein Rektoratsbeschluss die Maßnahmen nicht nur ausgesetzt, sondern gänzlich abgesagt haben, ist das uns so noch nicht kommuniziert worden. GBM: Die Behelfsmaßnahmen sind laut Kenntnis des GBM abgesagt, da vor Sanierung des West- und Verwaltungsflügels nicht möglich. BLB: Mit dieser Sanierung wird eine dauerhafte Lösung gefunden.	
	1.4 barrierefreier Weg vom Innenhof zum Hauptgebäude-Seiteneingang (barrierefrei) -- temporäre Zwischenlösung bis zur Umsetzung einer gesetzes-konformen Dauerlösung im Zuge der Sanierung von West- und Verwaltungsflügel	weitere Außengelände	Teerung	Wegführung entlang der 'Rinne'	BLB	zugesagt	Q4/2022	in Verzug aufgrund von Einspruch des Denkmalschutzes	s.o.	
	1.5 barrierefreier Weg zwischen Hauptgebäude und Neuer Aula (an barrierefreien Seiteneingängen) -- temporäre Zwischenlösung bis zur Umsetzung einer gesetzes-konformen Dauerlösung im Zuge der Sanierung von West- und Verwaltungsflügel	weitere Außengelände	Teerung	Wegführung über PKW-Parkplatz	BLB	zugesagt	Q4/2022	in Verzug aufgrund von Einspruch des Denkmalschutzes	s.o.	
1.6 barrierefreier Weg zwischen Neuer Aula und Alter Mayerei (an barrierefreien Seiteneingängen)	weitere Außengelände	Teerung		BLB	zugesagt	Q4/2022	in Verzug aufgrund von Einspruch des Denkmalschutzes	s.o. BLB: Hierfür kann im Rahmen des Umbaus der Neuen Aula eine dauerhafte Lösung gefunden werden		
2. Umrüstung der barrierefreien Toilette in der Neuen Aula	2.1 Lichtschalter in erreichbare, DIN-vorgegebene Höhe versetzen 2.2 Türschloss austauschen (ohne EURO-Schlüssel nutzbar machen)	Neue Aula	Lichtschalter, Türschloss		GBM	zugesagt	Q4/2022	umgesetzt		
3. Notfall-Hinweise bei Problem-Türen in Hauptgebäude und Neuer Aula	3. Notfall-Hinweise mit durchgehend erreichbarer Telefonnummer für Hausmeisterei/Pforte bei automatischen Türen anbringen -- temporäre Zwischenlösung bis zur Umsetzung einer gesetzes-konformen Dauerlösung im Zuge der Sanierung von West- und Verwaltungsflügel	Verwaltungs- & Westflügel, Neue Aula	Hinweis-Aushänge	Die automatischen Türen im EG der genannten Gebäudetrakte fallen häufig durch Fehlfunktionen aus, so dass Personen mit eingeschränkter Mobilität oder Zugkraft im Arm ‚ein-/ ausgesperrt‘ werden.	GBM	zugesagt	Q4/2022	in Verzug	Beauftragte: ist notwendig und steht aus GBM: stellt Notwendigkeit in Frage	GBM: Wird bis 01/24 erledigt.
4. Nutzung des barrierefreien Eingangs am Ostflügel	4.1 barrierefreier PKW-Stellplatz vor Ostflügel (am barrierefreiem Eingang)	weitere Außengelände	Bodenmarkierung	Laut Herr Rapp (BLB) ist der barrierefreie Eingang am Ostflügel für die Sanierungsphase bereits als Ersatz-Haupteingang eingeplant.	BLB, GBM	zugesagt	Q4/2022	in Verzug	Beauftragte: ist notwendig und steht aus BLB: wird mit Priorität aufgenommen	GBM: Wird abgearbeitet, sobald die Witterungsverhältnisse dies zulassen.
	4.2 Schlüsselkarten-Zugang zu Ostflügel für berechnete Hochschulmitglieder (am barrierefreien Eingang)	Ostflügel	Schlüsselkarten-Freischaltung		GBM	zugesagt	Q4/2022	in Verzug	Beauftragte: ist notwendig und steht aus	GBM: Wird technisch geprüft und beauftragt.
5. Aufrüstung des Lastenaufzugs im Hauptgebäude zur allgemeinen Personennutzung	5. Lastenaufzug Ostflügel zur allgemeinen Nutzung für normalen Personenverkehr umrüsten	Ostflügel	Aufzug-Umrüstung	Dies ist bis zum Ende der Sanierungsphase der einzige barrierefreie Zugang zu den oberen Geschossen; aktuell nur mit entsprechendem Schlüssel nutzbar.	BLB	zugesagt	2023	ausstehend	Beauftragte: ist notwendig und steht aus BLB: wird mit Priorität aufgenommen	GBM: Angebot liegt Frau Döpfer vor, in der nächsten Rektoratssitzung (22.11.2023) wird geprüft, ob die Mittel aus dem Förderprogramm - Inklusive Hochschule - hierfür verwendet
6. Drahtlose Klingel an barrierefreiem Seiteneingang Hauptgebäude	6. Drahtlose Klingel am Hauptgebäude-Seiteneingang (barrierefrei) anbringen zur Erreichbarkeit der Pforte	weitere Außengelände	Türklingel	Dies ist Teil des Barrierefreikonzepts für die Sanierung des Verwaltungsflügels; aktuell Tür nur mit Folkwang Schlüsselkarte zu öffnen.	BLB	zugesagt	ab 2023	umgesetzt		

7. Umfassendes Barrierefreikonzept für Campus Essen-Werden	7.1 umfassendes Barrierefreikonzept erarbeiten vom Campuszugang bis zur Gebäudeinnennutzung 7.2 entsprechende Maßnahmen umsetzen (inklusive eines Leitsystems mit Bodenindikatoren etc.)	Campus Essen-Werden	Konzept & weitere Maßnahmenpakete	_barrierefreie Zugänge zum Campusgelände (alle fünf Zugänge berücksichtigen; d.h. die Einfahrten durch Torbogen, hinter der Bibliothek und beim Kräutergarten sowie die Fußwege bei Neuer Aula und Tanzhaus; Idee: statt den Torbogen die kleine Treppe zwischen Torbogen und Bibliothek umrüsten) _barrierefreie Wege zwischen allen Gebäudeeingängen (d.h. Rektorsgebäude, Torbogen, 2x Preußenflügel, 6x Hauptgebäude, 3x Neue Aula, Alte Mayerei, Tanzhaus, Ludgerushaus)	BLB	zugesagt	ab ca. 2026	_von Herrn Rapp (BLB) waren zur Vorbereitung Inputgespräche mit Hochschulweiter Beteiligung in Aussicht gestellt worden	[in Termin noch nicht thematisiert]
8. Inklusive Orientierungshilfen	8.1 durchgehende Beschilderung auf dem Gelände (v.a. barrierefreie Wege) 8.2 bessere Abbildung barrierefreier Wege in barrierefreien Campus- und Gebäudeplänen	alle Campus	Beschilderung, Pläne		BLB/ GBM	gefordert von Senator*innen	so schnell wie möglich	Rückmeldung ausstehend	<u>Beauftragte:</u> ist notwendig und steht aus <u>BLB:</u> wird mit Priorität aufgenommen
9. Barrierefreiheit in Gebäude-Nutzungskonzept für Folkwang	9.1 Nutzungskonzept erstellen zur Campus-übergreifende Sicherstellung der barrierefreien Erreichbarkeit von zentralen Abteilungen und Einheiten	alle Campus	Konzept	Zentrale Organisationseinheiten wie die Personalabteilung sind aktuell nicht barrierefrei erreichbar.	GBM	gefordert von Senator*innen	so schnell wie möglich	Rückmeldung ausstehend	[in Termin noch nicht thematisiert]
	9.2 Verfahren für barrierefreie Nutzung nicht frei zugänglicher Wege festlegen und kommunizieren	alle Campus	Absprachen/ Workflows	z.B. Beschreibung des Verfahrens, wie Menschen mit Rollstuhl für Veranstaltungen in der Neuen Aula einfach und schnell über den ebenerdigen Seiteneingang einen Zugang zu den seitlichen Zuschauerplätzen auf der Tribüne erhalten (d.h. Ansprechperson, Anforderungen, nötiger Vorlauf)	GBM	gefordert von Senator*innen	so schnell wie möglich	Rückmeldung ausstehend	[in Termin noch nicht thematisiert]

GBM: ...hat die Forderung aufgenommen. Zur Eingrenzung des Projektes sollten machbare Ziele definiert werden (es gibt zum Beispiel Gebäude, die nicht oder nur unter großem finanziellen Aufwand barrierefrei ertüchtigt werden können).

GBM: Wir schlagen vor, ein Round-Table mit Personen die involviert sein sollen, zu initiieren.